

# 床置形エアコン入れかえ工事 進行記録

実施日：2011年 10月 工事会社：三林設備株式会社様(大阪府和泉市) 大阪府和泉市 友田様邸の事例



今回ご協力いただいた  
設備工事会社様


株式会社 三林設備株式会社  
〒594-1112 大阪府和泉市三林町25-1

## 工事の概要



大阪府和泉市在住。ご主人と奥様のお二人暮らし。新築の翌年に応接間に設置されて以来、永年ご愛用の床置形エアコンの入れ替えを、夏に決意されました。20年以上無故障だった製品への信頼から、後継機も迷わずダイキンの床置形に決定！省エネ性のアップした最新機種への入れ替えを、地元の工事会社に依頼されました。

入れかえ前 [SVXY28FV(P)]



入れかえ後 [S36KVV-T]



時間	13時スタート	14時	15時	16時ごろ終了
屋内工事 (室内機)	<h3>旧室内機の取り外し</h3> <ul style="list-style-type: none"> <li>作業道具等を車から降ろし準備開始</li> <li>室内機の前面パネルを外し、ドライヤーを使ってセンサーを温めて冷房運転(ポンプダウン作業)</li> <li>室内機の配管を外す</li> <li>室内機の電気配線を外す</li> </ul>	<h3>新室内機の取り付け</h3> <ul style="list-style-type: none"> <li>新しい室内機をリビングに搬入</li> <li>新室内機への電気配線作業スタート</li> <li>新室内機をビスで床に固定</li> <li>幅木があるため壁面に隙間ができるので、室内機の背面を一部カットし、密着させる</li> <li>室内機の配管・配線・固定作業が全て終了</li> <li>床の穴をパテでふさぐ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>室内機に光触媒フィルターをセット</li> <li>リモコンホルダーを設置</li> </ul>	<h3>試運転</h3> <ul style="list-style-type: none"> <li>試運転開始</li> <li>使い方・お手入れの説明</li> </ul>
	<h3>旧室外機の取り外し</h3> <ul style="list-style-type: none"> <li>気圧計を取り付け、ポンプダウンの準備</li> <li>室外機の配管ポンプダウン開始</li> <li>室内機および配管内の冷媒を不要になった室外機に戻す作業</li> <li>ポンプダウン作業終了、配管撤去作業</li> </ul>	<h3>新室外機の取り付け</h3> <ul style="list-style-type: none"> <li>新しい配管を床下へ手渡す</li> <li>新しい配線を床下へ手渡す</li> <li>新しいドレインホースを床下へ手渡す</li> <li>化粧パイプに、配管、配線を通す</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>新しい室外機を搬入</li> <li>新しい室外機の配管接続作業スタート</li> <li>配管作業終了</li> <li>電気配線接続作業スタート</li> <li>電気配線接続作業終了</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>真空ポンプで、配管の中を真空にする作業スタート</li> <li>配管の真空化作業終了</li> <li>配管に冷媒を注入</li> <li>冷媒注入作業終了</li> </ul>
屋外工事 (室外機)				